

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas merupakan salah satu landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas public merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik ;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan;

c. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
- 2) Sosialisasi peraturan perundang - undangan

- e. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD;
 - 4) Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- f. **Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah**
 - 1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;
 - 2) Peningkatan kinerja pengelolaan website;
 - 3) Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- g. **Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**
 - 1) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
 - 2) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan;
 - 4) Pemeliharaan dan pembersihan limbah;
 - 5) Pembangunan Saluran dan Trotoar Perkotaan;
 - 6) Pendataan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi Kecamatan;
 - 7) Perencanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong Perkotaan;
 - 8) Penunjang Pembangunan saluran dan Trotoar Kawasan Perkotaan kabupaten Kendal;
 - 9) Pemeliharaan saluran drainase perkotaan;
 - 10) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perkotaan;
 - 11) Perencanaan pembangunan saluran dan trotoar perkotaan
- h. **Program pembangunan turap/talud/bronjong**
 - 1) Pembangunan turap/talud/bronjong
- i. **Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan**
 - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 4) Peningkatan Jalan;
 - 5) Pengendalian operasional kegiatan;
 - 6) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal;
 - 7) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri;
 - 8) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu;
 - 9) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo;
 - 10) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja;

- 11) Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng);
 - 12) Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng);
 - 13) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan);
 - 14) Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan)
 - 15) Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n+1
- j. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan**
- 1) Pendataan kerusakan jalan dan jembatan
 - 2) Pendataan usulan kegiatan bidang jalan
- k. Program tanggap darurat jalan dan jembatan**
- 1) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
- l. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**
- 1) Pembangunan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kendal
- m. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**
- 1) Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan;
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop;
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat;
 - 4) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan;
 - 5) Pengelolaan peralatan jalan;
 - 6) Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi;
- n. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**
- 1) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi;
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air;
 - 4) Pemberdayaan petani pemakai air;
 - 5) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal;
 - 6) Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan;
 - 7) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi);
 - 8) Penunjang Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi);
 - 9) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng);

- 10) Pendamping Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng);
 - 11) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;
 - 12) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal;
 - 13) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri;
 - 14) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu;
 - 15) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo;
 - 16) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja;
 - 17) Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - 18) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tanah Lepe-lepe;
 - 19) Fasilitasi Komisi Irigasi;
 - 20) Pembangunan Bangunan Bendung
- o. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
- 1) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
 - 3) Pembangunan bangunan konservasi
 - 4) Perencanaan Pembangunan Bangunan Konservasi
- p. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
- 1) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
 - 2) Peningkatan konservasi air tanah
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat Konservasi
- q. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
- 1) Penunjang DAK Sanitasi;
 - 2) Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi;
 - 3) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 4) Penunjang Pamsimas III;
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - 6) Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi;
 - 7) Fasilitasi Pembinaan teknik pengolahan air minum;
 - 8) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
- r. Program Pengendalian Banjir**
- 1) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir;

- 3) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai;
 - 4) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali;
 - 5) Perencanaan program pengendalian banjir;
 - 6) Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap darurat
- s. Program pembangunan infrastruktur perdesaan**
- 1) Peningkatan Jalan Lingkungan;
 - 2) Perencanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lingkungan
- t. Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum**
- 1) Operasionalisasi Wisma Haji;
 - 2) Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
 - 3) Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji;
 - 4) Renovasi Gedung/ Kantor;
 - 5) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Sarana Prasarana Umum;
 - 6) Penataan Lingkungan Setda Kab.Kendal;
 - 7) Penunjang Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Prasarana Umum;
 - 8) Revisi Perda Bangunan Gedung;
 - 9) Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
 - 10) Penyusunan laporan pendukung dokumen RPIJM
- u. Program Perencanaan Tata Ruang**
- 1) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
 - 2) Identifikasi Kawasan Imbuhan dan Resapan Air
 - 3) Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten Kendal
 - 4) Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- v. Program Pemanfaatan Ruang**
- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kabupaten Kendal
- w. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
- 1) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- x. Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah**
- 1) Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal;
 - 2) Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat;

- 3) Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal;
- 4) Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah;
- 5) Penilaian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kendal

y. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- 1) Pengaturan pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 2) Pengembangan kemampuan pengguna jasa konstruksi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan jasa konstruksi

z. Program pengembangan data /informasi jasa konstruksi

- 1) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi

2. Realisasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Aparatur Tahun 2018

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melihat tingkat akuntabilitas kinerja Aparatur. Capaian Program dan Kegiatan tahun 2018 adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana jalan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi	Jalan dan jembatan yang terbangun	buah	2	0	0
		Persentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	84	62	73,80
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	%	48	36	75
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	80	71,57	89,46
		Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2	1	50
		Tertanganinya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	%	1	1	100
		Tersedianya dokumen data base jalan yang up to date	Dok	2	1	50
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	80	80	100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	80	80	100
		Prosentase jalan lingkungan perkotaan yang layak	%	65	63	96,92

2	Terpenuhinya kebutuhan air Irigasi yang berkelanjutan	Presentase daerah irigasi di Kabupaten Kendal berfungsi baik	%	55	45,92	83,49
		Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	70	71,03	101,47
		Prosentase kegiatan konservasi	%	45	44,28	98,4
		Menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	%	70,91	65	91,66
3	Meningkatnya prosentase pelayanan akses aman jaringan perpipaan dan instalasi pengolah air	Proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum	%	89	90,03	101,16
4	Tersedianya sanitasi yang layak bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	88	88	100
		Prosentase penduduk yang memiliki sanitasi baik	%	88	79,4	90,23
		Persentase cakupan drainase lingkungan ber kondisi baik	%	86	63	73,26
5	Terwujudnya kelancaran transportasi dan perekonomian	Persentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas	%	0,10	0,10	100
6	Terselesaikannya masalah pemanfaatan ruang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	%	37,86	37,86	100
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	87	87	100
		Persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	%	10	10	100
		Prosentase penerbitan sertifikat aset Pemerintah Daerah	%	47	47	100
		Lahan pemda bersertifikat	bidang	10	1	10
		Jumlah konflik pertanahan milik pemda	kasus	0	2	2 kasus
		Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	40	100	250
7	Meningkatnya Pelayanan Kinerja OPD	Prosentase capaian indikator Kinerja Utama (IKU)	%	100	100	100

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik(%)	Output	Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	13.200.000	4,626,500	35.05%	100%	Materai dan perlengkapan surat menyurat	Tersedianya data administrasi dan memperlancar pelayanan komunikasi surat-menyurat dinas
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik	288.460.000	282,289,561	97.86%	100%	12 rekening air, listrik, PJU dan telepon	Meningkatnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	296.900.000	282,753,317	95.24%	100%	12 bulan STNK kendaraan dinas / operasional yang dibayar	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	84.000.000	77,283,345	92.00%	100%	12 bulan	Terpeliharanya kerapian dan kebersihan gedung kantor
e.	Penyediaan alat tulis kantor	88.000.000	86,080,140	97.82%	100%	12 bulan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
f.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.300.000	78,279,800	99.97%	100%	12 bulan barang cetakan yang dibayar	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	181.000.000	172,603,000	95.36%	100%	12 bulan tersedianya komponen instalasi listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
h.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	640.000.000	521,565,715	81.49%	100%	12 bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
i.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.250.000	6,738,000	81.67%	100%	12 bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
j.	Penyediaan makanan dan minuman	48.500.000	41,211,000	84.97%	100%	12 bulan tersedianya Makanan dan Minuman yang untuk rapat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300.000.000	297,674,021	99.22%	100%	12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
a.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	82.500.000	81,883,256	99.25%	100%	12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan mesin	kedinasan
b.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	1.365.000.000	1,264,455,000	92.63%	100%	6 unit bangunan dan gedung yang dipelihara	Terpeliharanya gedung kantor
3.	Program peningkatan disiplin aparatur						
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	112.500.000	92,069,000	81.84%	100%	1 paket Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a.	Pendidikan dan pelatihan formal	110.000.000	109,930,757	99.94%	100%	10 orang Peserta Yang Dikirim Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Adanya Peserta Yang Dikirim Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
b.	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	29.700.000	29,698,600	100.00%	100%	100 orang peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	59.948.220	57,093,160	95.24%	100%	12 bulan terselesaikannya laporan capaian kinerja	Terwujudnya dokumen LKPJ dan pelaporan lainnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	35.000.000	34,500,000	98.57%	100%	12 bulan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun
c.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	239.162.500	200,315,000	83.76%	100%	12 bulan evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan	Terlaksananya monev dan pelaporan (EKPD,TEPRA,LKJiP)
d.	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	10.000.000	9,819,800	98.20%	100%	12 bulan terselesaikannya laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tersusunnya Dokumen SPIP
e.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	47.590.000	43,977,000	92.41%	100%	1 dokumen perencanaan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan
6.	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						
a.	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	1.092.200.000	1,086,009,826	99.43%	100%	12 bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah laporan keuangan yang dibuat
b.	Peningkatan kinerja pengelolaan website	28.760.000	28,470,000	98.99%	100%	12 bulan Terpeliharanya website Dinas PUPR	Terpeliharanya website Dinas PUPR
c.	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	49.015.000	43,138,000	88.01%	100%	1 Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	Tersusunnya harga satuan Bangunan Gedung Milik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(HSBGN) yang tersusun	Pemerintah Daerah
7.	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong						
a.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	74.216.000	59,400,000	80.04%	100%	Dokumen perencanaan	Terwujudnya dokumen perencanaan
b.	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	4.034.832.500	3,559,803,444	88.23%	100%	11 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan	74.520.000	65,522,000	87.93%	100%	12 bulan Jumlah wilayah yang menjadi layanan rehabilitasi / pemeliharaan rutin saluran limbah	Prasarana Saluran Limbah Perkotaan yang Terawat
d.	Pemeliharaan dan pembersihan limbah	415.000.000	413,207,900	99.57%	100%	12 bulan terlaksananya pembersihan limbah	Saluran limbah dapat di gunakan secara optimal
e.	Pembangunan Saluran dan Trotoar Perkotaan	7.008.960.000	5,951,859,149	84.92%	100%	Tertatanya trotoar di kota Kedal di 5 wilayah	Terbangunnya Trotoar Yang Presentatif
f.	Pendataan Sarana Prasarana Air Limbah/ Sanitasi Kecamatan	74.380.000	60,515,600	81.36%	100%	1 Dokumen Kebutuhan data Saluran Air Limbah/ Sanitasi	Tersusunnya data data Saluran Air Limbah / Sanitasi untuk Pembangunan Jangka Panjang
g.	Perencanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	60.000.000	59,750,000	99.58%	100%	1 Dokumen Perencanaan Saaluran drainase Gorong -	Adanya DED Saluran Drainase Gorong-Gorong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perkotaan					gorong Perkotaan	
h.	Penunjang Pembangunan saluran dan Trotoar Kawasan Perkotaan kabupaten Kendal	195.665.000	168,002,800	85.86%	100%	Adanya penunjang Pembangunan Trotoar selama 12 bulan	Tertatanya Trotoar Kawasan perkotaan
i.	Pemeliharaan saluran drainase perkotaan	999.000.000	989,773,400	99.08%	100%	Saluran Dreinase yang Terpelihara di 5 wilayah	Terpeliharanya Saluran Draenase Perkotaan
j.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perkotaan	539.770.000	496,866,000	92.05%	100%	Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong perkotaan di 2 wilayah	Terbangunan saluran drainase/Gorong-gorong perkotaan
k.	Perencanaan pembangunan saluran dan trotoar perkotaan	124.270.000	121,310,000	97.62%	100%	Tersusunnya 2 paket DED pembangunan saluran dan trotoar pekotaan	Adanya DED pembangunan saluran dan trotoar pekotaan
8.	Program pembangunan turap/talud/bronjong						
a.	Pembangunan turap/talud/bronjong	5.035.886.500	3,698,778,500	73.45%	100%	7 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terbangunnya turap/talud/bronjong
9.	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan						
a.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	12.200.000.000	10,919,485,810	89.50%	100%	4 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terpeliharanya jalan kabupaten

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	2.200.000.000	2,006,252,000	91.19%	100%	4 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terpeliharanya jembatan
c.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69.250.000	35,203,066	50.83%	100%	1 dokumen monitoring	Tersusunnya dokumen pengawasan
d.	Peningkatan Jalan	85.335.831.000	72,993,425,397	85.54%	99%	52 paket kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatnya kondisi jalan mantab
e.	Pengendalian operasional kegiatan	100.000.000	90,296,970	90.30%	100%	1 Dokumen Kegiatan	Tersusunnya dokumen pelaporan POK
f.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal	100.000.000	100.000.000	100.00%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal
g.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri	100.000.000	97,700,000	97.70%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri
h.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu	75.000.000	74,970,000	99.96%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu
i.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo	100.000.000	100.000.000	100.00%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
j.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja	75.000.000	75.000.000	100.00%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja
k.	Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	14.802.500.000	13,057,638,000	88.21%	100%	5 paket pekerjaan peningkatan jalan	Meningkatnya kelancaran lalu lintas
l.	Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	247.000.000	226,054,000	91.52%	100%	1 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan
m.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	19.636.052.993	17,358,505,382	88.40%	100%	2 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Meningkatnya kelancaran lalu lintas
n.	Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan)	200.000.000	176,627,000	88.31%	100%	1 dokumen perencanaan DAK n+1	Tersusunnya dokumen perencanaan
o.	Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n+1	873.150.000	842,800,000	96.52%	100%	1 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan
10.	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan						
a.	Pendataan kerusakan jalan dan jembatan	70.030.000	59,530,000	85.01%	100%	1 kegiatan pendataan kerusakan	Tersusunnya kegiatan pendataan kerusakan
b.	Pendataan usulan kegiatan bidang jalan	46.850.000	20,480,000	43.71%	100%	1 kegiatan pendataan usulan yang	Tersusunnya kegiatan pendataan usulan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dilaksanakan	
11.	Program tanggap darurat jalan dan jembatan						
a.	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	99.400.000	17,596,907	17.70%	100%	1 kegiatan jalan dalam kondisi tanggap darurat	Terwujudnya kegiatan jalan dalam kondisi tanggap darurat
12.	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan						
a.	Pembangunan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kendal	975.000.000	840,427,000	86.20%	100%	1 dokumen IRMS	Terlaksananya kegiatan IRMS
13.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
a.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	198.945.000	196,457,140	98.75%	100%	1 paket pengadaan alat-lat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat ukur dan mobil laboratorium kebinamargaan
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop	100.000.000	98,643,000	98.64%	100%	1 paket gedung workshop yang terpelihara	Terpeliharanya gedung workshop
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	200.000.000	189,525,000	94.76%	100%	1 paket Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	97.895.000	97,118,980	99.21%	100%	1 paket alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
e.	Pengelolaan peralatan jalan	277.210.000	276,400,000	99.71%	100%	12 bulan pengelolaan peralatan jalan	Terkelolanya peralatan jalan
f.	Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi	106.050.000	105,475,632	99.46%	100%	100 persen pekerjaan konstruksi yang memenuhi standar teknis	Tercapainya pekerjaan konstruksi yang memenuhi standar teknis
14.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
a.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	100.000.000	71,349,500	71.35%	100%	1 dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi dan Peningkatan Profesionalisme Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	3.095.815.000	2,945,065,500	95.13%	100%	10 paket kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharannya jaringan irigasi
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	148.000.000	140,473,000	94.91%	100%	2 kegiatan yang terlaksana	Terpeliharannya Pintu air

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d.	Pemberdayaan petani pemakai air	48.865.000	45,368,800	92.85%	100%	1 kegiatan pemanfaatan jaringan air irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia
e.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	1.198.380.000	1,150,304,000	95.99%	100%	19 paket pemanfaatan jaringan irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia	Terlaksanannya OP irigasi rutin UPTD
f.	Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan	49.244.000	44,472,000	90.31%	100%	1 dokumen pendataan usulan kegiatan bidang pengairan	Tersusunnya dokumen pendataan
g.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	4.387.494.000	4,082,558,960	93.05%	100%	12 paket kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya pemanfaatan jaringan irigasi
h.	Penunjang Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi)	168.520.000	128,711,441	76.38%	100%	1 dokumen perencanaan DAK bidang pengairan	Tersusunnya dokumen perencanaan DAK bidang pengairan
i.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	1.500.000.000	1,277,469,000	85.16%	100%	5 paket kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya pemanfaatan jaringan irigasi
j.	Pendamping Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi	46.765.000	42,789,200	91.50%	100%	1 dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jateng)						
k.	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	250.000.000	230,351,950	92.14%	100%	1 kegiatan Terwujudnya Fungsi Jaringan Irigasi Secara Optimal	Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi Secara Optimal
l.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal	100.000.000	100.000.000	100.00%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
m.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri	100.000.000	97,746,000	97.75%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
n.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu	100.000.000	82,400,000	82.40%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
o.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo	121.000.000	121.000.000	100.00%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
p.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja	121.000.000	121.000.000	100.00%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
q.	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	48.272.000	26,331,750	54.55%	100%	1 dokumen dokumen pendataan kerusakan	Tersusunnya dokumen pendataan kerusakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
r.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tanah Lepe-lepe	9.000.000	8,980,000	99.78%	100%	1 dokumen monitoring aset tanah lepe-lepe	Terdatanya aset tanah lepe-lepe
s.	Fasilitasi Komisi Irigasi	48.687.500	33,360,000	68.52%	100%	1 Kegiatan Fasilitasi	Terfasilitasi kegiatan komisi irigasi
t.	Pembangunan Bangunan Bendung	997.300.000	894,879,300	89.73%	100%	3 paket pembangunan bangunan bendung	Terbangunnya bendung permanen
15	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku						
a.	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	1.000.000.000	972,716,000	97.27%	100%	1 kegiatan Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	48.650.000	11,500,000	23.64%	100%	1 kegiatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
c.	Pembangunan bangunan konservasi	1.047.300.000	827,453,500	79.01%	100%	4 paket pembangunan bangunan konservasi	Terbangunnya bangunan konservasi
d.	Perencanaan Pembangunan Bangunan Konservasi	46.625.000	30,210,200	64.79%	100%	1 dokumen kegiatan pembangunan bangunan konservasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan bangunan konservasi

16	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya						
a.	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	300.000.000	234,849,000	78.28%	100%	1 kegiatan kawasan kritis yang direhabilitasi	Kawasan Kritis yang telah direhabilitasi
b.	Peningkatan konservasi air tanah	49.352.000	37,826,000	76.65%	100%	1 kegiatan yang terlaksana	Masyarakat yang sadar dalam kegiatan konservasi air tanah
c.	Pemberdayaan Masyarakat Konservasi	49.622.000	43,833,500	88.33%	100%	1 kegiatan masyarakat konservasi	Kelompok Masyarakat Konservasi yang sudah terbentuk
17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
a.	Penunjang DAK Sanitasi	0	0		0	-	-
b.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi	1.500.000.000	1,415,873,100	94.39%	100%	4 paket Terbangunnya Prasarana sanitasi Yang memadai	Terciptanya lingkungan Bebas Banjir
c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	6.312.823.000	6,133,018,165	97.15%	100%	5 paket Terbangunnya sarana air minum bagi masyarakat sekitar	Tersedianya air bersih untuk masyarakat disekitar lokasi

d.	Penunjang Pamsimas III	225.000.000	222,988,492	99.11%	100%	12 bulan tersedianya biaya operasional penunjang pasimas	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Pamsimas
e.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	30.000.000	24,588,000	81.96%	100%	12 bulan operasional kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tersedianya bulan operasional kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
f.	Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi	60.000.000	52,935,000	88.23%	100%	1 dokumen perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi	Dimilikinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi
g.	Fasilitasi Pembinaan teknik pengolahan air minum	48.830.000	46,341,000	94.90%	100%	25 orang BPSPAM yang difasilitasi dalam pemeliharaan dan operasional	Terfasilitasinya BPSPAM dalam pemeliharaan dan operasional
h.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	1.250.000.000	1,132,309,000	90.58%	100%	1 unit sarpras yang terbangun	Terbangunnya sarpras air limbah
18	Program Pengendalian Banjir						
a.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	323.127.500	174,529,350	54.01%	100%	Luas genangan banjir di yang dimasukkan dalam 2 kegiatan	Terkendalnya genangan banjir

b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	54.325.000	28,603,100	52.65%	100%	1 kegiatan Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
c.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	395.590.000	238,443,200	60.28%	100%	Jumlah genangan air saat banjir yang dituangkan dalam 1 kegiatan	Berkurangnya genangan air saat banjir
d.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	3.572.717.400	3,141,236,950	87.92%	100%	7 paket Jumlah Paket Pekerjaan	Meningkatnya jumlah kebersihan dan volume air
e.	Perencanaan program pengendalian banjir	48.488.000	37,203,100	76.73%	100%	1 dokumen perencanaan	Terwujudnya dokumen perencanaan
f.	Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap darurat	199.122.500	99,813,650	50.13%	100%	Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat dalam 1 kegiatan	Terwujudnya rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat
19	Program pembangunan infrastruktur perdesaan						
a.	Peningkatan Jalan Lingkungan	2.835.000.000	2,746,029,300	96.86%	100%	6 paket Jumlah infrastruktur perdesaan yang terbangun	Terciptanya Kawasan Lingkungan yang Bersih
b.	Perencanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lingkungan	155.000.000	151,171,007	97.53%	100%	Tersusunnya DED Jalan Lingkungan dalam 2 paket	Tersedianya DED Jalan Lingkungan

20	Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum						
a.	Operasionalisasi Wisma Haji	100.000.000	84,207,986	84.21%	100%	Wisma Haji dapat digunakan secara maksimal dalam 12 bulan	Gedung Wisma Haji yang terpelihara dengan baik
b.	Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	270.885.000	265,055,600	97.85%	100%	2 dokumen AHSP dan bintek tentang penyusunan AHSP	Terwujudnya dokumen AHSP dan bintek
c.	Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji	499.650.000	462,801,000	92.63%	100%	1 paket penataan Gedung Wisma haji	Tersedianya Gedung Wisma Haji yang Baik
d.	Renovasi Gedung/ Kantor	674.900.000	619,710,500	91.82%	100%	terlaksananya ProgramPeningkatan Sarana Prasarana Umum dalam 3 paket	Terpeliharanya gedung Kantor pemerintah
e.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) PeningkatanSarana Prasarana Umum	830.000.000	818,160,000	98.57%	100%	6 dokumen DED gedung	Tersedianya DED Gedung Perkantoran
f.	Penataan Lingkungan Setda Kab.Kendal	1.000.000.000	892,514,500	89.25%	100%	1 paket penataan Lingkungan Setda Kab. Kendal	Meningkatnya Jalan Lingkungan Setda Kab. Kendal
g.	Penunjang Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Pasarana Umum	150.000.000	130,551,163	87.03%	100%	Adanya Biaya Penunjang Kegiatan Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan	Terpenuhinya Biaya Penunjang kegiatan

						Pasarana Umum dalam 1 kegiatan	
h.	Revisi Perda Bangunan Gedung	222.428.000	189,785,680	85.32%	100%	Terlaksananya Review Raperda Bangunan Gedung dalam 1 dokumen	Tersusunnya Naskah Akademik Review Raperda Bangunan Gedung
i.	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	0	0	0	0	~	~
j.	Penyusunan laporan pendukung dokumen RPIJM	20.000.000	13,475,000	67.38%	100%	1 dokumen laporan yang tersusun	Adanya Dokumen Pendukung RPIJM
21	Program Perencanaan Tata Ruang						
a.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	140.985.000	133,918,500	94.99%	100%	Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) Kawasan Agropolitan Kabupaten Kendal	Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Kawasan Agropolitan Kabupaten Kendal
b.	Identifikasi Kawasan Imbuhan dan Resapan Air	142.775.000	136,335,500	95.49%	100%	1 set identifikasi kawasan imbuhan dan resapan air	Identifikasi kawasan imbuhan dan resapan air
c.	Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten Kendal	141.975.000	139,443,500	98.22%	100%	1 dokumen identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten	Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten Kendal
d.	Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)	66.995.000	63,692,800	95.07%	100%	1 kegiatan Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) terupdate

22	Program Pemanfaatan Ruang						
a.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	114.872.200	103,976,200	90.51%	100%	1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
b.	Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	61.404.040	57,386,425	93.46%	100%	1 dokumen Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang BKPRD Kabupaten Kendal	Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang BKPRD Kabupaten Kendal
c.	Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kabupaten Kendal	189.690.150	172,660,500	91.02%	100%	1 dokumen peta potensi tambang yang tersusun	Tersusunnya peta potensi tambang
23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
a.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	48.300.000	48,280,000	99.96%	100%	peserta yang mengikuti pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1 tim per kegiatan)	Terlatihnya aparat pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang
24	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah						
a.	Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal	100.000.000	19,016,620	19.02%	100%	15 bidang Tertsertifikatnya Tanah milik Kabupaten	Tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang bersertifikat

b.	Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat	199.000.000	178,994,000	89.95%	100%	Terlaksananya Penyuluhan pertanahan bagi Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat di 38 desa per kelurahan	Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang memahami pertanahan
c.	Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal	450.000.000	177,306,413	39.40%	100%	100 persen Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi	Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasi
d.	Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah	92.180.000	41,693,500	45.23%	100%	100 persen Terlaksananya monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, Penataan, Penguasaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
e.	Penilaian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kendal	150000000	135,286,760	90.19%	100%	1 kegiatan penilaian aset tanah Pemerintah Kabupaten Kendal	Terlaksananya penilaian aset tanah Pemerintah Kabupaten Kendal

25	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						
a.	Pengaturan pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi	67.001.000	45,878,444	68.47%	100%	1 dokumen draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Jasa konstruksi	Tersusunnya draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Jasa konstruksi
b.	Pengembangan kemampuan pengguna jasa konstruksi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	198.626.500	166,263,333	83.71%	100%	1 paket diklat / bimtek / penyuluhan pengguna jasa konstruksi	Terwujudnya paket diklat / bimtek / penyuluhan pengguna jasa konstruksi
c.	Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	150.329.000	137,688,800	91.59%	100%	2 kegiatan koordinasi pembinaan jasa konstruksi melalui TPJK	Terwujudnya koordinasi pembinaan jasa konstruksi melalui TPJK
26	Program pengembangan data /informasi jasa konstruksi						
	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	103.155.000	48,523,500	47.04%	100%	1 dokumen data / informasi jasa konstruksi	Tersusunnya data/informasi jasa konstruksi

* (Sumber Data : DPA SKPD Tahun Anggaran 2018)

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Infrastruktur jalan dalam kondisi tidak mantap (rusak dan rusak berat) sebesar 28,43% dari target yang harus tertangani 100% pada tahun 2021.
- Kondisi irigasi yang berfungsi kurang optimal dan perlu penanganan sebesar 24,08% dari target yang harus tertangani 70% pada tahun 2021.
- Jumlah rumah tangga yang belum memanfaatkan fasilitas air minum / air bersih dari pemerintah daerah sebesar 9,97% dari target yang harus tertangani 100% pada tahun 2021.
- Persentase rumah tinggal yang belum bersanitasi sebesar 20,6% dari target yang harus tertangani 100% pada tahun 2021.
- Prosentase jalan lingkungan perkotaan yang kurang layak sebesar 37% dari target yang harus tertangani 100% pada tahun 2021.

b. Solusi

- Perlu adanya tambahan anggaran kegiatan agar semua kegiatan dapat tertangani dengan baik, sehingga dapat mendukung tercapainya RPJMD di tahun 2021.
- Mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal disusun sebagai administrasi yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai evaluasi untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, baik visi, misi, tujuan, sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan cara pencapaian tujuan setelah dilaksanakan evaluasi kinerja di dapatkan nilai capaian kebijaksanaan seperti terlampir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal

Ir. SUGIONO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640928 199303 1 004

LAMPIRAN