

4 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik(%)	Output	Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.000.000	5.952.500	99,21%	100%	Materai dan perlengkapan surat menyurat	Tersedianya data administrasi dan memperlancar pelayanan komunikasi surat-menyurat dinas
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik	306.000.000	258.033.073	84,32%	100%	12 rekening air, listrk, PJU dan telepon	Meningkatnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	200.000.000	198.036.496	99,02%	100%	12 bulan STNK kendaraan dinas / operasional yang dibayar	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	94.000.000	93.944.300	99,94%	100%	12 bulan	Terpeliharanya kerapian dan kebersihan gedung kantor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e.	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	69.616.000	99,45%	100%	12 bulan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
f.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000	58.064.815	96,77%	100%	12 bulan barang cetakan yang dibayar	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.873.500	98,74%	100%	12 bulan tersedianya komponen instalasi listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
h.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	330.829.000	318.955.150	96,41%	100%	12 bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
i.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	5.281.000	88,02%	100%	12 bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
j.	Penyediaan makanan dan minuman	46.150.000	45.648.450	98,91%	100%	12 bulan tersedianya Makanan dan Minuman yang untuk rapat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	343.547.000	343.304.125	99,93%	100%	12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Aparatur						
a.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	80.000.000	79.441.000	99,30%	100%	12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
b.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	411.775.000	384.637.500	93,41%	100%	6 unit bangunan dan gedung yang dipelihara	Terpeliharanya gedung kantor
3.	Program peningkatan disiplin aparatur						
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	112.000.000	88.894.000	79,37%	100%	1 paket Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a.	Pendidikan dan pelatihan formal	94.206.000	92.211.000	97,88%	100%	10 orang Peserta Yang Dikirim Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Adanya Peserta Yang Dikirim Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
b.	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	11.850.000	11.147.900	94,08%	100%	100 orang peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22.787.800	22.732.085	99,76%	100%	12 bulan terselesaikannya laporan capaian kinerja	Terwujudnya dokumen LKPJ dan pelaporan lainnya
b.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	45.000.000	41.699.000	92,66%	100%	12 bulan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun
c.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	200.000.000	197.857.750	98,93%	100%	12 bulan evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan	Terlaksananya monev dan pelaporan (EKPD,TEPRA,LKJiP)
d.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.350.000	19.051.750	98,46%	100%	1 dokumen perencanaan OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan
6.	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						
a.	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	1.164.345.592	1.116.956.974	95,93%	100%	12 bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Jumlah laporan keuangan yang dibuat
b.	Peningkatan kinerja pengelolaan arsip	17.100.000	16.795.000	98,22%	100%	12 bulan terkelolanya arsip Dinas PUPR	Jumlah laporan pengelolaan arsip yang dibuat
c.	Peningkatan kinerja pengelolaan website	30.000.000	26.699.000	89,00%	100%	12 bulan Terpeliharanya website Dinas PUPR	Terpeliharanya website Dinas PUPR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d.	Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	48.275.000	47.806.700	99,03%	100%	1 Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang tersusun	Tersusunnya harga satuan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah
7.	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong						
a.	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	4.500.402.000	4.209.779.981	93,54%	100%	9 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan	1.147.200.000	1.102.301.740	96,08%	100%	12 bulan Jumlah wilayah yang menjadi layanan rehabilitasi / pemeliharaan rutin saluran limbah	Prasarana Saluran Limbah Perkotaan yang Terawat
c.	Pemeliharaan dan pembersihan limbah	500.000.000	499.868.000	99,97%	100%	12 bulan terlaksananya pembersihan limbah	Saluran limbah dapat di gunakan secara optimal
d.	Pembangunan Saluran dan Trotoar Perkotaan	4.992.300.000	73.130.400	1,46 %	1,46%	Tertatanya trotoar di kota Kendal	Terbangunnya Trotoar Yang Presentatif
e.	Perencanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong Perkotaan	33.200.000	32.686.800	98,45%	100%	1 Dokumen Perencanaan Saaluran drainase Gorong - gorong Perkotaan	Adanya DED Saluran Drainase Gorong-Gorong
f.	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan	249.250.000	235.412.565	94,45%	100%	Pembangunan saluran drainase/ Gorong-gorong perkotaan di 2 wilayah	Terbangunan saluran drainase/ Gorong-gorong perkotaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
g.	Perencanaan pembangunan saluran dan trotoar perkotaan	122.916.000	121.796.270	99,09%	100%	Tersusunnya paket DED pembangunan saluran dan trotoar pekotaan	Adanya DED pembangunan saluran dan trotoar pekotaan
8.	Program pembangunan turap/talud/bronjong						
a.	Pembangunan turap/talud/bronjong	2.670.500.000	2.577.795.050	96,52%	100%	5 paket kegiatan yang dilaksanakan	Terbangunnya turap/talud/bronjong
9.	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan						
a.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	98.500.000	93.312.000	94,73%	100%	paket perencanaan kegiatan yang dilaksanakan	Terpeliharanya jembatan
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	17.039.116.259	16.424.522.556	96,39%	100%	kegiatan rehab/pemel jalan yang dilaksanakan	Terpeliharanya jalan kabupaten
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	1.498.200.000	1.445.230.682	96,46%	100%	kegiatan rehab/pemel jembatan yang dilaksanakan	Terpeliharanya jembatan di ruas jalan kabupaten
d.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	91.551.600	79.285.681	86,60%	100%	1 dokumen monitoring	Tersusunnya dokumen pengawasan
e.	Peningkatan Jalan	97.529.164.247	92.766.745.641	95,12%	100%	83 paket kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatnya kondisi jalan mantab

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
f.	Pengendalian operasional kegiatan	89.703.000	89.577.020	99,86%	100%	1 Dokumen Kegiatan	Tersusunnya dokumen pelaporan POK
g.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal	125.000.000	124.998.400	100%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal
h.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri	125.000.000	124.968.000	99,97%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri
i.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu	100.000.000	99.997.000	100%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu
j.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo	125.000.000	124.999.000	100%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo
k.	Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja	125.000.000	124.163.000	99,33%	100%	1 paket Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja	Terlaksananya pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja
l.	Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	12.500.000.000	11.680.821.465	93,45%	100%	paket pekerjaan peningkatan jalan	Meningkatnya kelancaran lalulintas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
m.	Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	199.100.000	185.095.312	92,97%	100%	1 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan
n.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan)	22.365.570.000	19.178.851.386	85,75%	100%	2 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Meningkatnya kelancaran lalu lintas
o.	Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan)	199.250.000	180.300.835	90,49%	100%	1 dokumen perencanaan DAK n+1	Tersusunnya dokumen perencanaan
p.	Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n+1	948.500.000	906.575.998	95,58%	100%	1 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan
q.	Peningkatan jalan (DBHCHT)	4.500.000.000	4.255.460.718	94,57%	100%	1 dokumen perencanaan	Meningkatnya kondisi jalan mantab
10.	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan						
a.	Pendataan kerusakan jalan dan jembatan	241.750.000	210.937.500	87,25%	100%	1 kegiatan pendataan kerusakan	Tersusunnya kegiatan pendataan kerusakan
b.	Pendataan usulan kegiatan bidang jalan	48.200.000	38.107.750	79,06%	100%	1 kegiatan pendataan usulan yang dilaksanakan	Tersusunnya kegiatan pendataan usulan
11.	Program tanggap darurat jalan dan jembatan						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	100.000.000	54.997.500	55%	100%	1 kegiatan jalan dalam kondisi tanggap darurat	Terwujudnya kegiatan jalan dalam kondisi tanggap darurat
12.	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan						
a.	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	98.500.000	90.321.000	91,70%	100%	1 dokumen IRMS	Terlaksananya kegiatan IRMS
13.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
a.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	49.146.000	48.566.880	98,82%	100%	1 paket pengadaan alat-lat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat ukur dan mobil laboratorium kebinamargaan
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	129.500.000	123.075.000	95,04%	100%	1 paket Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	123.428.900	122.636.920	99,36%	100%	1 paket alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
d.	Pengelolaan peralatan jalan	323.700.000	323.578.000	99,96%	100%	12 bulan pengelolaan peralatan jalan	Terkelolanya peralatan jalan
e.	Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi	48.900.000	46.396.500	94,88%	100%	100 persen pekerjaan konstruksi yang	Tercapainya pekerjaan konstruksi yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						memenuhi standar teknis	memenuhi standar teknis
14.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
a.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	98.500.000	95.841.750	97,30%	100%	1 dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi dan Peningkatan Profesionalisme Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan
b.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1.048.200.000	938.812.132	89,56%	100%	kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharannya jaringan irigasi
c.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	339.700.000	329.270.500	96,93%	100%	kegiatan rehab/pemeliharaan pintu air yang terlaksana	Terpeliharannya Pintu air
d.	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	289.950.000	278.281.340	95,98%	100%	1 kegiatan pemanfaatan jaringan air irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia
e.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	57.300.000	52.077.550	90,89%	100%	1 dokumen monitoring	Tersusunnya dokumen pengawasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
f.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal	1.523.300.000	1.466.131.829	96,25%	100%	pemanfaatan jaringan irigasi dan jumlah bangunan irigasi yang tersedia	Terlaksanannya OP irigasi rutin UPTD
g.	Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan	48.400.000	44.185.250	91,29%	100%	1 dokumen pendataan usulan kegiatan bidang pengairan	Tersusunnya dokumen pendataan
h.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	2.726.997.000	2.490.890.802	91,34%	100%	12 paket kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya pemanfaatan jaringan irigasi
i.	Pendamping Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	197.000.000	190.534.453	96,72%	100%	1 dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan
j.	Penunjang Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi)	346.800.000	327.670.073	94,48%	100%	1 dokumen perencanaan DAK bidang pengairan	Tersusunnya dokumen perencanaan DAK bidang pengairan
k.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)	0	0	0%	0%	kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya pemanfaatan jaringan irigasi
l.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal	100.000.000	99.921.150	99,92%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
m.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri	100.000.000	99.631.682	99,63%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
n.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu	100.000.000	98.843.000	98,84%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
o.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo	100.000.000	99.970.000	99,97%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
p.	Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja	100.000.000	99.963.000	99,96%	100%	Pemanfaatan jaringan air irigasi selama 12 bulan	Terwujudnya pemanfaatan jaringan air irigasi
q.	Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	49.100.000	46.844.300	95,41%	100%	1 dokumen dokumen pendataan kerusakan	Tersusunnya dokumen pendataan kerusakan
r.	Fasilitasi Komisi Irigasi	75.000.000	49.434.500	65,91%	100%	1 Kegiatan Fasilitasi	Terfasilitasi kegiatan komisi irigasi
s.	Penunjang dan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)	2.000.000	1.337.500	66,88%	100%	1 dokumen perencanaan	Dokumen Perencanaan
15	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku						
a.	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran	775.000.000	636.097.726	82,08%	100%	1 kegiatan Pemeliharaan	Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pembawa					prasarana pengambilan dan saluran pembawa	pembawa
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	73.850.000	53.266.700	72,13%	100%	1 kegiatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
c.	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	97.500.000	74.443.450	76,35%	100%	kegiatan distribusi penyediaan air baku	Terdistribusinya air baku
16	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya						
a.	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	71.325.000	47.738.500	66,93%	100%	1 kegiatan kawasan kritis yang direhabilitasi	Kawasan Kritis yang telah direhabilitasi
b.	Peningkatan konservasi air tanah	52.750.000	37.737.500	71,54%	100%	1 kegiatan yang terlaksana	Masyarakat yang sadar dalam kegiatan konservasi air tanah
c.	Pemberdayaan Masyarakat Konservasi	97.100.000	72.699.300	74,87%	100%	1 kegiatan masyarakat konservasi	Kelompok Masyarakat Konservasi yang sudah terbentuk
d.	Pembangunan bangunan konservasi	128.850.000	123.068.250	95,51%	100%	kegiatan pembangunan bangunan konservasi	Terbentuknya bangunan konservasi
17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Minum dan Air Limbah						
a.	Penunjang DAK Sanitasi	345.000.000	340.285.920	98,63%	100%	1 dokumen Perencanaan DAK sanitasi	Perencanaan DAK sanitasi
b.	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi	738.050.000	631.082.838	85,51%	100%	Terbangunnya Prasarana sanitasi Yang memadai	Terciptanya lingkungn Bebas Banjir
c.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	0	0	0%	0%	Terbangunnya sarana air minum bagi masyarakat sekitar	Tersedianya air bersih untuk masyarakat disekitar lokasi
d.	Penunjang DAK Air Minum	200.000.000	196.179.690	98,09%	100%	1 dokumen Perencanaan DAK sanitasi	Perencanaan DAK sanitasi
e.	Penunjang Pamsimas III	400.000.000	398.181.408	99,55%	100%	12 bulan tersedianya biaya operasional penunjang pasimas	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Pamsimas
f.	Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi	48.087.800	47.359.727	98,49%	100%	1 dokumen perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi	Dimilikinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
g.	DAK Infrastruktur Air Minum	1.882.463.000	1.757.963.367	93,39%	100%	Terbangunnya infrastruktur air minum	Terbangunnya infrastruktur air minum
h.	PAMSIMAS Replikasi	0	0	0%	0%	~	~
i.	Penunjang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	147.000.000	138.704.250	94,36%	100%	Kegiatan penunjang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
18	Program Pengendalian Banjir						
a.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	2.962.500.000	2.835.101.026	95,70%	100%	Luas genangan banjir di yang dimasukkan dalam 2 kegiatan	Terkendalinya genangan banjir
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	48.200.000	15.303.000	31,75%	100%	1 kegiatan Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Partisipasi masyarakat dalam penanggulan banjir
c.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	401.850.000	324.295.250	80,70%	100%	Jumlah genangan air saat banjir yang dituangkan dalam 1 kegiatan	Berkurangnya genangan air saat banjir
d.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	1.598.650.000	1.387.120.944	86,77%	100%	Jumlah Paket Pekerjaan	Meningkatnya jumlah kebersihan dan volume air

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e.	Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap darurat	349.250.000	323.994.650	92,77%	100%	Terlaksananya rehabilitasi infrstruktur sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat dalam 1 kegiatan	Terwujudnya rehabilitasi infrstruktur sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat
19	Program pembangunan infrastruktur perdesaan						
a.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	65.950.000	62.826.800	95,26%	100%	1 dokumen monitoring	Tersusunnya dokumen pengawasan
b.	Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Bantuan Provinsi	97.650.000	78.935.350	80,83%	100%	1 dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan
c.	Penataan Lingkungan Perkotaan (Bantuan Keuangan Provinsi)	0	0	0%	0%	~	~
d.	Peningkatan Jalan Lingkungan	2.828.000.000	2.632.542.504	93,08%	100%	Jumlah infrastruktur perdesaan yang terbangun	Terciptanya Kawasan Lingkungan yang Bersih
e.	Perencanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lingkungan	29.400.000	28.605.700	97,30%	100%	Tersusunnya DED Jalan Lingkungan	Tersedianya DED Jalan Lingkungan
20	Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum						
a.	Operasionalisasi Wisma Haji	125.000.000	123.779.000	99,02%	100%	Wisma Haji dapat digunakan secara maksimal dalam 12	Gedung Wisma Haji yang terpelihara dengan baik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bulan	
b.	Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	286.876.600	277.263.092	96,65%	100%	2 dokumen AHSP tentang penyusunan AHSP	Terwujudnya dokumen AHSP
c.	Renovasi Gedung/ Kantor	249.100.000	245.893.400	98,71%	100%	terlaksananya Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum dalam 3 paket	Terpeliharanya gedung Kantor pemerintah
d.	Penyusunan laporan pendukung dokumen RPIJM	13.200.000	13.149.000	99,61%	100%	laporan pendukung dokumen RPIJM	Tersusunnya laporan pendukung dokumen RPIJM
e.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Sarana Prasarana Umum	569.704.800	557.873.336	97,92 %	100%	dokumen DED gedung	Tersedianya DED Gedung Perkantoran
f.	Penunjang Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Pasarana Umum	74.400.000	74.163.000	99,68%	100%	Adanya Biaya Penunjang Kegiatan Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Pasarana Umum dalam 1 kegiatan	Terpenuhinya Biaya Penunjang kegiatan
g.	Rehabilitasi, Peningkatan dan Penataan Lingkungan	1.998.200.000	1.906.489.303	95,41%	100%	Kegiatan Rehabilitasi, Peningkatan dan Penataan Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan dan Penataan Lingkungan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Program Perencanaan Tata Ruang						
a.	Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)	98.250.000	94.983.000	96,67 %	100%	1 kegiatan Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) terupdate
22	Program Pemanfaatan Ruang						
a.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	192.925.000	178.818.559	92,69%	100%	1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
b.	Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	170.901.500	163.007.801	95,38%	100%	1 dokumen Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang BKPRD Kabupaten Kendal	Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang BKPRD Kabupaten Kendal
c.	Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kabupaten Kendal	218.202.500	203.381.530	93,21%	100%	1 dokumen peta potensi tambang yang tersusun	Tersusunnya peta potensi tambang
23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
a.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	65.675.000	60.693.000	92,41%	100%	peserta yang mengikuti pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1 tim per kegiatan)	Terlatihnya aparat pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Digitasi Peta Skala 1 : 5000	491.787.500	477.157.971	97,03%	100%	Digitasi Peta Skala 1 : 5000	Terbentuknya Digitasi Peta Skala 1 : 5000
24	Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
a.	Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal	144.900.000	66.288.959	45,75%	100%	Terbit sertifikat Tanah milik Kabupaten	Tersertifikatnya Tanah milik Kabupaten
b.	Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat	75.101.000	73.720.750	98,16 %	100%	Terlaksananya Penyuluhan pertanahan bagi Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat di 38 desa per kelurahan	Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang memahami pertanahan
c.	Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal	84.855.000	84.178.350	99,20%	100%	100 persen Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi	Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasi
d.	Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah	1.062.408.000	36.823.405	3,47%	100%	100 persen Terlaksananya monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, Penataan, Penguasaan,	Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
e.	Penilaian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kendal	0	0	0%	0%	~	~
25	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						
a.	Pengaturan pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi	152.630.000	150.544.800	98,63%	100%	1 dokumen draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Jasa konstruksi	Tersusunnya draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Jasa konstruksi
b.	Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	71.520.600	61.893.750	86,54%	100%	kegiatan koordinasi pembinaan jasa konstruksi melalui TPJK	Terwujudnya koordinasi pembinaan jasa konstruksi melalui TPJK
26	Program pengembangan data /informasi jasa konstruksi						
	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	47.767.400	45.198.500	94,62%	100%	1 dokumen data / informasi jasa konstruksi	Tersusunnya data/informasi jasa konstruksi

* (Sumber Data : DPA SKPD Tahun Anggaran 2019)

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum kegiatan – kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, permasalahan tersebut adalah:

- 1) Kurangnya anggaran yang tersedia terkait untuk penanganan pekerjaan fisik.

b. Solusi

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2019, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun anggaran kegiatan dengan baik terutama agar kegiatan fisik dapat dilaksanakan secara optimal agar dapat mendukung tercapainya RPJMD.
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis.



1. URUSAN PERTANAHAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
a.	Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal	144.900.000	66.288.959	45,75%	100%	Terbit sertifikat Tanah milik Kabupaten	Tersertifikatnya Tanah milik Kabupaten
b.	Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat	75.101.000	73.720.750	98,16 %	100%	Terlaksananya Penyuluhan pertanahan bagi Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat di 38 desa per kelurahan	Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang memahami pertanahan
c.	Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal	84.855.000	84.178.350	99,20%	100%	100 persen Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi	Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasi



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah	1.062.408.000	36.823.405	3,47%	100%	100 persen Terlaksananya monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, Penataan, Penguasaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
e.	Penilaian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kendal	0	0	0%	0%	~	~

Sumber Data dapat diambil dari DPA/RKA/LAKIP/POK Tahun 2019.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum kegiatan – kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, permasalahan tersebut adalah:

1) Ketidaklengkapan riwayat tanah milik pemda yang akan disertifikatkan.

b. Solusi

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2019, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

1) Segera menelusuri riwayat tanah milik pemda yang akan disertifikatkan.

2) Mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis.

